

สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (รอบ 6 เดือน)

ภาพรวมในการดำเนินงานและการเบิกจ่าย

ยุทธศาสตร์	โครงการที่ อนุมัติ งบประมาณ (โครงการ)	งบประมาณที่ตั้งไว้	การเบิก งบประมาณ (โครงการ)	ร้อยละของ โครงการที่ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	งบประมาณเบิกจ่าย	ร้อยละของ งบประมาณที่ เบิกจ่าย
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	58	26,229,650.00	25.00	22.32	9,314,000.00	17.69
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	3	657,000.00	-	-	-	-
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	37	25,470,400.00	9.00	8.04	12,574,694.00	23.89
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	1	10,000.00	-	-	-	-
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารและพัฒนาองค์กร	11	270,000.00	6.00	5.36	100,131.60	0.19
รวมทั้งสิ้น	110	52,637,050.00	40.00	35.71	21,988,825.60	41.77

การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569) รอบ 6 เดือน
 เทศบาลตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน			งบ ประมาณ เบิกจ่าย	ปัญหาและ อุปสรรค	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ บ้านเลขที่ 41 ถึง สามแยก ตลาดสด บ้านสันทราย หมู่ที่ 1	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.50 ม.ยาว 160.00 ม. รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลตำบลเวียงตาล ขอเงิน พ.ศ. 2568	480,000	บ้าน สันทราย หมู่ที่ 1	9 ม.ค. 2569	✓			479,000	-	
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณซอย 3 บ้านสันทราย หมู่ที่ 1	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 40.00 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 120.00 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลตำบลเวียงตาล ขอเงิน พ.ศ. 2568	66,000	บ้าน สันทราย หมู่ที่ 1	เม.ย. 2569			✓	-		

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน			งบ ประมาณ เบิกจ่าย	ปัญหาและ อุปสรรค	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
3	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ อุปโภค-บริโภค บริเวณประปา หมู่บ้าน บ้านเหล่า หมู่ที่ 2	เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อ อุปโภค-บริโภค ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6.00 นิ้ว ลึก 100.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลตำบลเวียงตาล ขอเงินฯ พ.ศ. 2568	490,000	บ้านเหล่า หมู่ที่ 2	พ.ค. 2569			✓	-	-	
4	โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำ ประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งเกวียน หมู่ที่ 6	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำ ประปาหมู่บ้าน วางท่อส่งน้ำ PVC ความยาว รวม 2,000.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเวียงตาล ขอเงินฯ พ.ศ. 2568	496,000	บ้าน ทุ่งเกวียน หมู่ที่ 6	29 ต.ค. 2568	✓			494,000	-	
5	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก พร้อมบดอัดแน่นสายทาง ลป.ถ.96006 สายหน้าวัด สันทราย-สามแยกยางอ้อย บ้านเหล่า หมู่ที่ 2 ตำบล เวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อม บดอัดแน่น - จุดที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 520 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,600.00 ตารางเมตร - จุดที่ 2 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 170 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 850.00 ตารางเมตร - จุดที่ 3 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 75 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลตำบลเวียงตาล) (ขอใช้เงินสะสม พ.ศ. 2568)	299,700	บ้านเหล่า หมู่ที่ 2	5 ก.พ. 2569	✓			229,000	-	

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน			งบ ประมาณ เบิกจ่าย	ปัญหาและ อุปสรรค	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
6	โครงการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บ้านยางอ้อย หมู่ที่ 4 ถนนทางหลวงหมายเลข 96-006 สายหน้าโรงเรียนเวียงตาล- บ้านใหม่แม่ปางบริเวณข้างวัด ยางอ้อย บ้านเลขที่ 220 ตำบลเวียงตาล	เพื่อจ่ายเป็นค่างานเสริมผิวแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00-5.00 เมตร ยาว 270.00 เมตร หนา 0.04 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลตำบลเวียงตาล) (ขอใช้เงินสะสม พ.ศ. 2568)	433,700	บ้าน ยางอ้อย หมู่ที่ 4	23 ธ.ค. 2568	✓			421,000		
7	โครงการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บริเวณบ้านเลขที่ 103/4 ถึงบริเวณสะพาน บ้านหัววัง หมู่ที่ 5	เพื่อจ่ายเป็นค่างานเสริมผิวแอสฟัลต์ติก คอนกรีต กว้าง 3.50-4.00 เมตร ยาว 305.00 เมตร หนา 0.04 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลตำบลเวียงตาล) (ขอใช้เงินสะสม พ.ศ. 2568)	460,900	บ้านหัววัง หมู่ที่ 5	23 ธ.ค. 2568	✓			447,000		
8	โครงการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บริเวณเลียบบลำห้วยแม่สัน บ้านทุ่งเกวียน หมู่ที่ 6	เพื่อจ่ายเป็นค่างานเสริมผิวแอสฟัลต์ติก คอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 310.00 เมตร หนา 0.04 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลตำบลเวียงตาล) (ขอใช้เงินสะสม พ.ศ. 2568)	487,200	บ้าน ทุ่งเกวียน หมู่ที่ 6	เม.ย. 2569			✓	-	-	

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน			งบ ประมาณ เบิกจ่าย	ปัญหาและ อุปสรรค	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
9	โครงการงานเสริมผิวแอสฟัลท์ติก คอนกรีต บริเวณถนนเข้า อ่างเก็บน้ำแม่สัน บ้านทุ่งเกวียน หมู่ที่ 6	เพื่อจ่ายเป็นค่างานเสริมผิวแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 275.00 เมตร หน้า 0.04 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลตำบลเวียงตาล) (ขอใช้เงินสะสม พ.ศ. 2568)	500,000	บ้าน ทุ่งเกวียน หมู่ที่ 6	24 ธ.ค. 2568	✓			494,000	-	
10	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก พร้อมบดอัดแน่นบริเวณถนน ดินซีเมนต์เดิมเลียบลำห้วย แม่ตาลถึงพื้นที่การเกษตร บ้านแม่ตาลน้อย หมู่ที่ 8	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก พร้อมบดอัดแน่น ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลตำบลเวียงตาล) (ขอใช้เงินสะสม พ.ศ. 2568)	187,200	บ้าน แม่ตาลน้อย หมู่ที่ 8	24 มี.ค. 2569	✓			185,000	-	
11	โครงการงานเสริมผิวแอสฟัลท์ติก คอนกรีต บ้านปางปง-ปางทราย หมู่ที่ 9 บริเวณบ้านเลขที่ 40/3 และทางแยกบ้านปางปง- ปางทราย	เพื่อจ่ายเป็นค่างานเสริมผิวแอสฟัลท์ติก คอนกรีต บ้านปางปง-ปางทราย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หน้า 0.04 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลตำบลเวียงตาล) (ขอใช้เงินสะสม พ.ศ. 2568)	219,800	บ้านปางปง -ปางทราย หมู่ที่ 9	24 ธ.ค. 2568	✓			213,000	-	

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน			งบ ประมาณ เบิกจ่าย	ปัญหาและ อุปสรรค	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
12	โครงการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ติก คอนกรีตคอนกรีต บ้านยางอ้อยใต้ หมู่ที่ 11 บริเวณ บ้านเลขที่ 204 และ บริเวณบ้านเลขที่ 113/1	เพื่อจ่ายเป็นค่างานเสริมผิวแอสฟัลต์ติก คอนกรีต - กว้าง 4.00 เมตร ยาว 194 เมตร หนา 0.04 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลตำบลเวียงตาล) (ขอใช้เงินสะสม พ.ศ. 2568)	304,900	บ้าน ยางอ้อยใต้ หมู่ที่ 11	24 ธ.ค. 2568	✓			296,000	-	
13	โครงการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ติก คอนกรีตบ้านยางอ้อยใต้ หมู่ 11 ทางหลวงหมายเลข 2027 -บริเวณ ซอย 3	เพื่อจ่ายเป็นค่างานเสริมผิวแอสฟัลต์ติก คอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 315.00 เมตร หนา 0.04 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลตำบลเวียงตาล) (ขอใช้เงินสะสม พ.ศ. 2568)	495,000	บ้าน ยางอ้อยใต้ หมู่ที่ 11	24 ธ.ค. 2568	✓			481,000	-	
14	โครงการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ติก คอนกรีตบ้านแม่ตาลน้อย หมู่ 8 บริเวณแยกทางหลวงหมายเลข 2017	เพื่อจ่ายเป็นค่างานเสริมผิวแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 315.00 เมตร หนา 0.04 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลตำบลเวียงตาล) (ขอใช้เงินสะสม พ.ศ. 2568)	326,100	บ้าน แม่ตาลน้อย หมู่ที่ 8	20 ก.พ. 2569	✓			307,000	-	

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน			งบ ประมาณ เบิกจ่าย	ปัญหาและ อุปสรรค	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
15	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัว U พร้อมฝาปิดและ บ่อพักบ้านสันทราย หมู่ที่ 1 พิกัดเริ่มต้น E537346 N 2024803 พิกัดสิ้นสุด E537137 N 2024807	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัว U พร้อมฝาปิดและบ่อพัก ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.52 เมตร หนา 0.10 เมตร ฝาปิด หนา 0.12 เมตร ยาว 210 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 2.00 บ่อ รวมความยาว ทั้งหมด 212 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลตำบลเวียงตาล) (เทศบัญญัติฯ พ.ศ. 2569)	499,400	บ้าน สันทราย หมู่ที่ 1	ก.ค. 2569			✓	-	-	
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านสันทราย หมู่ที่ 1 พิกัดเริ่มต้น E537052 N 2025087 พิกัดสิ้นสุด E537079 N 2025713	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลตำบลเวียงตาล) (เทศบัญญัติฯ พ.ศ. 2569)	88,800	บ้าน สันทราย หมู่ที่ 1	ก.ค. 2569			✓	-	-	
17	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก พร้อมบดอัดแน่น ซอย 8 บริเวณ บ้านเลขที่ 85 บ้านเหล่า หมู่ที่ 2 พิกัดเริ่มต้น E536153 N 2023960 พิกัดสิ้นสุด E536975 N 2024099	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อม บดอัดแน่น กว้าง 4.00 เมตร ยาว 190 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 760.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลตำบลเวียงตาล) (เทศบัญญัติฯ พ.ศ. 2569)	269,500	บ้านเหล่า หมู่ที่ 2	23 ก.พ. 2569	✓			266,000	-	

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน			งบ ประมาณ เบิกจ่าย	ปัญหาและ อุปสรรค	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านยางอ้อย หมู่ที่ 4 ซอย 6 มิตรไมตรี และซอย 5 บ้านเลขที่ 92/1 พิกัดเริ่มต้นจุดที่ 1 E535554 N2025143 พิกัดสิ้นสุดจุดที่ 1 E535519 N2025158 พิกัดเริ่มต้นจุดที่ 2 E535750 N2025289 พิกัดสิ้นสุดจุดที่ 2 E535715 N2025128	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 2.00-3.00 เมตร ยาว 294.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเวียงตาล) (เทศบัญญัติฯ พ.ศ. 2569)	406,200	บ้าน ยางอ้อย หมู่ที่ 4	9 มี.ค. 2569	✓			403,000	-	
19	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านเลขที่ 346 บ้านทุ่งเกวียน หมู่ที่ 6 พิกัดเริ่ม E530155 N 2026878 พิกัดสิ้นสุด E530193 N 2026955	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเวียงตาล) (เทศบัญญัติฯ พ.ศ. 2569)	188,900	บ้าน ทุ่งเกวียน หมู่ที่ 6	มิ.ย. 2569		✓		-	-	
20	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านเลขที่ 80 บ้านทุ่งเกวียน หมู่ที่ 6 พิกัดเริ่มต้น E530155 N 2026878 พิกัดสิ้นสุด E530193 N 2026955	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเวียงตาล) (เทศบัญญัติฯ พ.ศ. 2569)	294,800	บ้าน ทุ่งเกวียน หมู่ที่ 6	มิ.ย. 2569			✓	-	-	

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน			งบ ประมาณ เบิกจ่าย	ปัญหาและ อุปสรรค	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
21	โครงการติดตั้งราวกันตกถนน (GUARD RAIL) บริเวณถนน เลียบบลำห้วยแม่ตาล (ฝายห้วยเรียน) บ้านห้วยเรียน หมู่ที่ 7 พิกัด E 531694 N 2031200	- เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งราวกันตกถนน ยาวข้างละ 12.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลตำบลเวียงตาล) (เทศบาลบุญธิฯ พ.ศ. 2569)	50,000	บ้าน ห้วยเรียน หมู่ที่ 7	มิ.ย 2569			✓	-	-	
22	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก พร้อมบดอัดแน่นบริเวณถนน เลียบบลำห้วยแม่ตาล บ้านห้วยเรียน หมู่ที่ 7 พิกัดเริ่มต้น E531347 N 2031077 พิกัดสิ้นสุด E531469 N 2030828	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อม บดอัดแน่น กว้าง 4.00 เมตร ยาว 280.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,120.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลตำบลเวียงตาล) (เทศบาลบุญธิฯ พ.ศ. 2569)	262,200	บ้าน ห้วยเรียน หมู่ที่ 7	23 มี.ค. 2569	✓			259,000	-	
23	โครงการขยายไหล่ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณเลียบบถนน ซอย 7 บ้านดอน หมู่ที่ 10 พิกัดเริ่มต้น E 535593 N 2025816 พิกัดสิ้นสุด E 535653 N 2026955	เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายไหล่ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก - กว้าง 1.00 เมตร ยาว 330.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลตำบลเวียงตาล) (เทศบาลบุญธิฯ พ.ศ. 2569)	182,400	บ้านดอน หมู่ที่ 10	ก.ค. 2569			✓	-	-	

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน			งบ ประมาณ เบิกจ่าย	ปัญหาและ อุปสรรค	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
24	โครงการปรับปรุงเมรุ ฌาปนสถาน บ้านดอน หมู่ที่ 10 พิกัด E534241 N 2026358	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงเมรุ ฌาปนสถาน - ขนาดกว้างข้าง 2.00 เมตร ยาว 13.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลตำบลเวียงตาล) (เทศบัญญัติฯ พ.ศ. 2569)	306,900	บ้านดอน หมู่ที่ 10	พ.ค. 2569			✓	-	-	
25	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต ฌาปนสถาน บ้านดอน หมู่ที่ 10 พิกัด E534229 N 2026362	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานคอนกรีต ฌาปนสถาน จุดที่ 1 กว้าง 15.00 เมตร ยาว 28.00 เมตร จุดที่ 2 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร จุดที่ 3 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 13.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลตำบลเวียงตาล (เทศบัญญัติฯ พ.ศ. 2569)	211,900	บ้านดอน หมู่ที่ 10	ก.ค. 2569			✓	-	-	
26	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก(ขนาดกลาง)	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงตาล (แบบเลขที่ AR 62035) แบบฐานรากแผ่ รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐาน สิ่งก่อสร้างสำนักงบประมาณ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ พ.ศ. 2569)	7,153,400	โรงเรียน เทศบาล เวียงตาล	มิ.ย. 2569		✓	ลงนาม สัญญา 6,820,000	-	-	

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน			งบ ประมาณ เบิกจ่าย	ปัญหาและ อุปสรรค	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
27	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (บริเวณซอย 9/2 รมเย็น ทางหลวง ท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. 10-96007) บ้านสันทราย หมู่ที่ 1 พิกัดเริ่มต้น E537245 N 2024814 พิกัดสิ้นสุด E537408 N 2024863 พิกัดเริ่มต้น E537408 N 2024863 พิกัดสิ้นสุด E537418 N 2024832	- กว้าง 3.00-4.00 เมตร ยาว 288.00 เมตร หนา 0.04 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลตำบลเวียงตาล) (ขอใช้เงินสะสม พ.ศ. 2569)	343,600	บ้าน สันทราย หมู่ที่ 1	19 ก.พ. 2569	✓			323,000	-	
28	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (บริเวณซอย 1 สุขกาย เยื้องบ้านปิ้งง่า ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. 10- 96001) บ้านสันทราย หมู่ที่ 1 พิกัดเริ่มต้น E537245 N 2024814 พิกัดสิ้นสุด E536964 N 2025381 พิกัดเริ่มต้น E536917 N 2025321 พิกัดสิ้นสุด E537021 N 2025416	- กว้าง 4.00 เมตร ยาว 328 เมตร หนา 0.05 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลตำบลเวียงตาล) (ขอใช้เงินสะสม พ.ศ. 2569)	494,100	บ้าน สันทราย หมู่ที่ 1	19 ก.พ. 2569	✓			464,000	-	
29	โครงการปรับปรุงทางร่วมทางแยก โดยการวางท่อ คสล. พร้อมถมดิน ลูกรังบดอัดแน่น บ้านเหล่าหมู่ที่ 2 พิกัด E536370 N 2025644	- กว้าง 20.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร ถมลูกรัง หนา 0.90 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลตำบลเวียงตาล) (ขอใช้เงินสะสม พ.ศ. 2569)	229,800	บ้านเหล่า หมู่ที่ 2	6 มี.ค. 2569	✓			229,000	-	

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน			งบ ประมาณ เบิกจ่าย	ปัญหาและ อุปสรรค	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
30	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อม บดอัดแน่นบริเวณบ้านนางจันทร์ทิพย์ คำสม บ้านเลขที่ 12/2 บ้านใหม่แม่ปาง หมู่ที่ 3 พิกัดเริ่มต้น E535786 N 2022969 พิกัดสิ้นสุด E536141 N 2022743	- กว้าง 5.00 เมตร ยาว 420.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,100.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลตำบลเวียงตาล) (ขอใช้เงินสะสม พ.ศ. 2569)	488,900	บ้าน ใหม่แม่ปาง หมู่ที่ 3	5 ก.พ. 2569	✓			486,000	-	
31	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณบ้านเลขที่ 242-234 บ้านยางอ้อย หมู่ที่ 4 พิกัดเริ่มต้น E535403 N 2024982 พิกัดสิ้นสุด E535314 N 2025038	- กว้าง 4.00 เมตร ยาว 110.00 หน้า 0.15 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลตำบลเวียงตาล) (ขอใช้เงินสะสม พ.ศ. 2569)	247,000	บ้าน ยางอ้อย หมู่ที่ 4	ก.ค. 2569			✓	-	-	
32	โครงการปรับปรุงถนนโดยการรื้อผิว ถนนคอนกรีตเดิม พร้อมบดทับ บริเวณเลียบบลำห้วยแม่สัน บ้านทุ่งเกวียน หมู่ที่ 6 พิกัดเริ่มต้น E529520 N 2026298 พิกัดสิ้นสุด E529547 N 2025745	- กว้าง 4.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,456.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลตำบลเวียงตาล) (ขอใช้เงินสะสม พ.ศ. 2569)	499,900	บ้าน ทุ่งเกวียน หมู่ที่ 6	ก.ค. 2569		✓		-	-	
33	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box Culver) บริเวณทางเข้าวัดสวนป่า ทุ่งเกวียน บ้านทุ่งเกวียน หมู่ที่ 6 พิกัด E 526674 N 2026826	- ชนิด 1 ช่องทาง ขนาด (กว้าง 2.40 เมตร x สูง 2.40 เมตร) ยาว 8.00 เมตร ทำมุม 0 องศา (รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลตำบลเวียงตาล) (ขอใช้เงินสะสม พ.ศ. 2569)	474,100	บ้าน ทุ่งเกวียน หมู่ที่ 6	ก.ค. 2569			✓	-	-	

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน			งบ ประมาณ เบิกจ่าย	ปัญหาและ อุปสรรค	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
34	โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านแม่ตาลน้อย หมู่ที่ 8 บริเวณ ปางตองทางแยกทางหลวง 2017 พิกัดเริ่มต้น E528236 N 2032974 พิกัดสิ้นสุด E528228 N 2032844 พิกัดเริ่มต้น E528296 N 2032766 พิกัดสิ้นสุด E528301 N 2032752 พิกัดเริ่มต้น E528301 N 2032752 พิกัดสิ้นสุด E528319 N 2032711	- กว้าง 4.00-5.00 เมตร ยาว 213.00 เมตร หนา 0.04 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลตำบลเวียงตาล) (ขอใช้เงินสะสม พ.ศ. 2569)	326,100	บ้าน แม่ตาลน้อย หมู่ที่ 8	20 ก.พ. 2569	✓			307,000	-	
35	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านแม่ตาลน้อย หมู่ที่ 8 บริเวณสะพานปางตอง พิกัดเริ่มต้น E528283 N 2032788 พิกัดสิ้นสุด E528231 N 2032829	-ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลเวียงตาล (ขอใช้เงินสะสม พ.ศ. 2569)	146,700	บ้าน แม่ตาลน้อย หมู่ที่ 8	ก.ค. 2569			✓	-	-	
36	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านแม่ตาลน้อย หมู่ที่ 8 บริเวณทางลอดรถไฟ พิกัดเริ่มต้น E527623 N 2035136 พิกัดสิ้นสุด E527694 N 2035145	-ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลเวียงตาล (ขอใช้เงินสะสม พ.ศ. 2569)	241,000	บ้าน แม่ตาลน้อย หมู่ที่ 8	ก.ค. 2569			✓	-	-	

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน			งบ ประมาณ เบิกจ่าย	ปัญหาและ อุปสรรค	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
37	โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่ง แบบผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัว L บริเวณทางลอดรถไฟ บ้านแม่ตาลน้อย หมู่ที่ 8 พิกัดเริ่มต้น E 527660 N2035162 พิกัดสิ้นสุด E 537418 N 2024799	ขนาดยาว 30.00 เมตร หนา 0.20 เมตร สูง 2.50 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลตำบลเวียงตาล) (ขอใช้เงินสะสม พ.ศ. 2569)	432,100	บ้าน แม่ตาลน้อย หมู่ที่ 8	24 ก.พ. 2569	✓			431,500	-	
38	โครงการงานรื้อสะพานคอนกรีต เสริมเหล็กเดิม บ้านแม่ตาลน้อย หมู่ที่ 8 พิกัด E528005 N 2033149	ขนาดกว้าง 5.50 เมตร ยาว 25.00 เมตร หนา 0.50 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลตำบลเวียงตาล) (ขอใช้เงินสะสม พ.ศ. 2569)	132,600	บ้าน แม่ตาลน้อย หมู่ที่ 8				✓	-	-	
39	โครงการก่อสร้างผนังป้องกัน ตลิ่งโดยการบรรจุ หินในกล่อง ลวดตาข่าย (Gabion) บริเวณ เลียบบล้าห้วยแม่ตาล จุดที่ 1 หมู่ที่ 1 บ้านสันทราย	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่ง โดยการบรรจุ หินในกล่องลวดตาข่าย (Gabion) ขนาดสูง 4.00 เมตร ยาว 40.00 รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลตำบลเวียงตาล (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ พ.ศ. 2569)	395,000	บ้าน สันทราย หมู่ที่ 1	13 ม.ค. 2569	✓			395,000	-	
40	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านปางปง - ปางทราย หมู่ที่ 9	วางท่อส่งน้ำ PVC ความยาวรวม 1,672.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลตำบลเวียงตาล) (ขอใช้เงินสะสม พ.ศ. 2569)	286,400	บ้าน ปางปง- ปางทราย หมู่ที่ 9	ส.ค. 2569			✓	-	-	

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน			งบ ประมาณ เบิกจ่าย	ปัญหาและ อุปสรรค	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
41	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 13 บ้านดอน หมู่ที่ 10 พิกัดเริ่มต้น E534952 N 2026400 พิกัดสิ้นสุด E534912 N 2026166	-ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเวียงตาล (ขอใช้เงินสะสม พ.ศ. 2569)	483,100	บ้านดอน หมู่ที่ 10	ส.ค. 2569			✓	-	-	
42	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านยางอ้อยใต้ (บริเวณบ้านเลขที่ 68-บ้านเลขที่ 38 ทางหลวงท้องถิ่นสายทาง สป.ถ.10-96007) หมู่ที่ 11 พิกัดเริ่มต้น E535374 N 2024313 พิกัดสิ้นสุด E535539 N 2024390	- กว้าง 4.00 เมตร ยาว 330.00 เมตร หนา 0.04 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเวียงตาล) (ขอใช้เงินสะสม พ.ศ. 2569)	497,400	บ้านยางอ้อยใต้ หมู่ที่ 11	20 ก.พ. 2569	✓			467,000	-	
43	โครงการงานปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสันทราย หมู่ที่ 1 จำนวน 1 จุด จุดพิ E 537024 N 2024972	รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเวียงตาล (ขอใช้เงินสะสม พ.ศ. 2569)	148,000	บ้านสันทราย หมู่ที่ 1	ส.ค. 2569			✓	-	-	
44	โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าบริเวณประปาหมู่บ้านบ้านเหล่า หมู่ที่ 2 พิกัด E 536124 N 2024280	ขนาด 100 kva 3p 22kv (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเวียงตาล) (ขอใช้เงินสะสม พ.ศ. 2569)	497,550	บ้านเหล่า หมู่ที่ 2	พ.ค. 2569			✓	-	-	

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน			งบ ประมาณ เบิกจ่าย	ปัญหาและ อุปสรรค	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
45	โครงการวางท่อ คสล. พร้อม บ่อพัก บริเวณสะพานห้วยเรียน บ้านห้วยเรียน หมู่ที่ 7 พิกัด E 531357 N 2031082	ขนาดท่อ คสล. Ø 0.60 เมตร ยาว 27.00 เมตร และบ่อพัก จำนวน 3 บ่อ (รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลตำบลเวียงตาล) (ขอใช้เงินสะสม พ.ศ. 2569)	99,400	บ้าน ห้วยเรียน หมู่ที่ 7	เม.ย. 2569			✓	-	-	
46	โครงการก่อสร้างอาคาร ป้องกันตลิ่ง โดยแบบผนัง คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัว L ตลิ่งเลียบลำห้วยแม่ตาล บริเวณ คอสะพาน โป่งเหม็น บ้านแม่ตาลน้อย หมู่ที่ 8 พิกัด E 527905 N 2034553	ขนาดยาว 20.00 เมตร หนา 0.12 เมตร สูง 3.50 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลตำบลเวียงตาล) (ขอใช้เงินสะสม พ.ศ. 2569)	482,500	บ้าน แม่ตาลน้อย หมู่ที่ 8	เม.ย. 2569			✓	-	-	
47	โครงการงานเสริมผิวแอสฟัลท์ติก คอนกรีต บ้านยางอ้อย หมู่ที่ 4 (หอบรรพชน)	ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.04 เมตร (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ พ.ศ. 2569)	500,000	บ้าน ยางอ้อย หมู่ที่ 4	เม.ย. 2569			✓	-	-	
48	โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่ง แบบผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัว L ตลิ่งลำห้วยแม่ตาล บริเวณคอสะพาน บ้านห้วยวัง หมู่ที่ 5	ขนาดยาว 17.00 เมตร หนา 0.12 เมตร สูง 4.00 เมตร (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ พ.ศ. 2569)	496,200	บ้านห้วยวัง หมู่ที่ 5	เม.ย. 2569			✓	-	-	

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน			งบ ประมาณ เบิกจ่าย	ปัญหาและ อุปสรรค	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
49	โครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านดอน หมู่ที่ 10	วางท่อระบายน้ำ PVC ความยาวรวม 920.00 เมตร พร้อมระบบประปา (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ พ.ศ. 2569)	261,700	บ้านดอน หมู่ที่ 10	ก.ค. 2569			✓	-	-	
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา			23,364,050						8,076,500		

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 การไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการด้านไฟฟ้าอย่างทั่วถึง

(1) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน			งบ ประมาณ เบิกจ่าย	ปัญหาและ อุปสรรค	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร ขอย้างวัดบ้านใหม่ แสนตอ บ้านใหม่แม่ปาง หมู่ที่ 3 พิกัด E534564 N 2023071	เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแบบพาดสาย ระบบ 1 เฟส 2 สาย พร้อมพาดสายดับ (เทศบาลญูติฯ พ.ศ. 2569)	251,600	บ้าน ใหม่แม่ปาง หมู่ที่ 3	ก.ค. 2569			✓	-	-	
รวมแผนงานเคหะและชุมชน			251,600						-		

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการและแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร

(1) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน			งบ ประมาณ เบิกจ่าย	ปัญหาและ อุปสรรค	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการปรับปรุงฝายวังปูลาว โดยการก่อสร้างผนังคอนกรีต เสริมเหล็ก รูปตัว L ฝายวังปูลาว บ้านดอน หมู่ที่ 10	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงฝายวังปูลาว ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนา 0.20 เมตร สูง 3.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลตำบลเวียงตาล (ขอใช้เงินสะสม ปี 2569)	107,100	บ้านดอน หมู่ที่ 10		เนื่องจากราคาค่าวัสดุก่อสร้าง มีราคาที่สูงขึ้น ทำให้งบประมาณที่กำหนดไว้ ไม่สามารถดำเนินการได้ จึงจำเป็นต้องยกเลิกการดำเนินงานโครงการ ปรับปรุงฝายวังปูลาวโดยการก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัว L ฝาย วังปูลาว บ้านดอน หมู่ที่ 10					ยกเลิก โครงการ
2	โครงการก่อสร้างตลาดลำเหมือง คสล. รูปตัว V บริเวณเลียบบถนน ซอย 7 บ้านดอน หมู่ที่ 10 พิกัดเริ่มต้น E535575 N 2026106 พิกัดสิ้นสุด E5356447 N 2025809	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างตลาดลำเหมือง คสล. รูปตัว V ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ท้องกว้าง 0.60 เมตร ยาว 300.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลตำบลเวียงตาล (เทศบัญญัติฯ พ.ศ. 2569)	323,200	บ้านดอน หมู่ที่ 10	เม.ย. 2569			✓	-	-	
3	โครงการปรับปรุงฝายห้วยเรียน โดยการก่อสร้างผนังคอนกรีต เสริมเหล็ก รูปตัว L ฝายห้วยเรียน บ้านห้วยเรียน หมู่ที่ 7 พิกัด E531286 N 2031241	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงฝายห้วยเรียน โดยการก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัว L ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.20 เมตร สูง 3.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลตำบลเวียงตาล (เทศบัญญัติฯ พ.ศ. 2569)	214,200	บ้าน ห้วยเรียน หมู่ที่ 7	เม.ย. 2569			✓	-	-	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการและแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร

(1) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน			งบ ประมาณ เบิกจ่าย	ปัญหาและ อุปสรรค	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
4	โครงการปรับปรุงฝายห้วยเรียน โดยการก่อสร้างผนังคอนกรีต เสริมเหล็ก รูปตัว L ฝายห้วยเรียน บ้านห้วยเรียน หมู่ที่ 7 พิกัด E531286 N 2031241	ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร หนา 0.20 เมตร สูง 2.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบล เวียงตาล (ขอใช้เงินสะสม ปี 2569)	500,000	บ้าน ห้วยเรียน หมู่ที่ 7	เม.ย. 2569			✓	-	-	
5	โครงการปรับปรุงฝายวังปู่ลาว โดยการก่อสร้างผนังคอนกรีต เสริมเหล็ก รูปตัว L ฝายวังปู่ลาว บ้านดอน หมู่ที่ 10 พิกัด E532774 N 202025902	ขนาดยาว 20.00 เมตร หนา 0.20 เมตร สูง 2.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบล เวียงตาล (ขอใช้เงินสะสม ปี 2569)	287,800	บ้านดอน หมู่ที่ 10	27 ก.พ. 2569	✓			287,500	-	
6	โครงการขุดลอกกำจัดสิ่งกีดขวาง ทางน้ำลำห้วยแม่ตาล เพื่อป้องกัน ปัญหาอุทกภัย (จุดที่ 1) บ้านห้วยเรียนหมู่ที่ 7 พิกัด E531966 N2031409	-ขนาดท้องกว้าง 8.00-12.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร Slope 1:2 หรือตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบล เวียงตาล (ขอใช้เงินสะสม ปี 2569)	467,000	บ้าน ห้วยเรียน หมู่ที่ 7	30 ม.ค. 2569	✓			460,000	-	
7	โครงการขุดลอกกำจัดสิ่งกีดขวาง ทางน้ำลำห้วยแม่ตาล เพื่อป้องกัน ปัญหาอุทกภัย (จุดที่ 2) บ้านห้วยเรียนหมู่ที่ 7 พิกัด E529912 N2030864	-ขนาดท้องกว้าง 8.00-12.00 เมตร ยาว 1,600.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร Slope 1:2 หรือตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลตำบล เวียงตาล (ขอใช้เงินสะสม ปี 2569)	498,000	บ้าน ห้วยเรียน หมู่ที่ 7	26 ก.พ. 2569	✓			490,000	-	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการและแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร

(1) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน			งบ ประมาณ เบิกจ่าย	ปัญหาและ อุปสรรค	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
8	โครงการขุดลอกลำห้วยแม่ตาล เพื่อการเกษตร บ้านหัววัง หมู่ที่ 5	ขนาดท้องกว้าง 7.00 -14.00 เมตร ยาว 550 เมตร ลึก 1 เมตร Slope 1:1.5 รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลตำบลเวียงตาล (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ พ.ศ. 2569)	216,700	บ้านหัววัง หมู่ที่ 5	เม.ย. 2569			✓	-	-	
รวมแผนงานการเกษตร			2,614,000						1,237,500		
รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน			26,229,650						9,314,000		

การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569) รอบ 6 เดือน
 เทศบาลตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.1 สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(1) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน			งบ ประมาณ เบิกจ่าย	ปัญหาและ อุปสรรค	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการเวียงตาล...แยกก่อนทิ้ง ภายใต้การบริหารจัดการขยะ ตำบลเวียงตาล	-อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนใน พื้นที่ตำบลเวียงตาล เกี่ยวกับการ บริหารจัดการขยะในพื้นที่ ตำบลเวียงตาล	20,000	ตำบล เวียงตาล	ก.ย. 2569			✓		-	
			20,000						0		

2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.1 สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(2) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน			งบ ประมาณ เบิกจ่าย	ปัญหาและ อุปสรรค	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง มาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ ในพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล ทรัพยากรและการบันทึก ฐานทรัพยากรท้องถิ่น	10,000	ตำบล เวียงตาล	ก.ค. 2569			✓		-	
รวมแผนงานการเกษตร			10,000						0		

2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.2 การอนุรักษ์ การฟื้นฟู การเฝ้าระวัง และการป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(1) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน			งบ ประมาณ เบิกจ่าย	ปัญหาและ อุปสรรค	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาหมอกควันไฟป่า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ดังกล่าวจำนวน 5 กิจกรรม ดังนี้ 1. กิจกรรมป้องกันและควบคุมไฟป่า 2. กิจกรรมจัดหาอุปกรณ์ เพื่อให้สามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องและมี ประสิทธิภาพ 3. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการ ป้องกันและควบคุมไฟป่า 4. กิจกรรมส่งเสริมการป้องกันและ ควบคุมไฟป่า 5. กิจกรรมการจัดชุดเฝ้าระวัง ลาดตระเวน และดับไฟป่าในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า	627,000	พื้นที่ตำบล เวียงตาล	เม.ย. 2569		✓			-	
รวมแผนงานรักษาความสงบภายใน			627,000						0		
รวมยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			657,000						-		

การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569) รอบ 6 เดือน
 เทศบาลตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

3.1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

(1) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน			งบ ประมาณ เบิกจ่าย	ปัญหาและ อุปสรรค	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยโรคเอดส์ (เบี้ยยังชีพ)	จ่ายเงินสงเคราะห์ สำหรับ - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - ผู้พิการ - ผู้ป่วยโรคเอดส์	17,046,000 4,132,800 252,000	ตำบล เวียงตาล	ก.ย. 2569		✓		9,233,200 2,010,400 135,000	- - -	
รวมแผนงานงบกลาง			21,430,800					11,378,600			

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

3.1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับบริการสาธารณะเหมาะสม การเข้าถึงบริการของรัฐ โดยประสานการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน

(1) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน			งบ ประมาณ เบิกจ่าย	ปัญหาและ อุปสรรค	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรี ตำบลเวียงตาล	จัดกิจกรรมอบรมให้กับกลุ่มสตรี ในเขตพื้นที่ตำบลเวียงตาล	30,000	เทศบาล ต.เวียงตาล	มี.ค. 2569			✓	-	-	
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์			30,000						-		

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

3.2. การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชน ทั้งการศึกษา ในระบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

(1) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน			งบ ประมาณ เบิกจ่าย	ปัญหาและ อุปสรรค	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ระบบประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน	-จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการระบบ ประกันคุณภาพการศึกษาภายในเทศบาล ตำบลเวียงตาล	10,000	ตำบล เวียงตาล	เม.ย. 2569			✓	-	-	
2	โครงการ Little Child 4r on Earth เปิดโลกทัศน์ รู้รักษ์ สิ่งแวดล้อม ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลเวียงตาล	- จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มี ส่วนร่วมในการดูแลรักษาธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน และมีจิตสำนึกในการ อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม	6,000	ตำบล เวียงตาล	ก.พ. 2569			✓	-	-	
3	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	-จัดกิจกรรมการแสดง/การละเล่น แข่งขัน เกมส์ของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบล เวียงตาล	150,000	ตำบล เวียงตาล	ม.ค.ค 2569	✓			149,488	-	
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลเวียงตาล	1)ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนเทศบาลเวียงตาล 2)ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) โรงเรียนเทศบาลเวียงตาล 3)ค่าหนังสือเรียน 4)ค่าอุปกรณ์การเรียน 5)ค่าเครื่องแบบนักเรียน 6)ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	856,600	ตำบล เวียงตาล	พ.ค. 2569		✓		233,820 93,120 15,845 25,860	-	

(1) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน			งบ ประมาณ เบิกจ่าย	ปัญหาและ อุปสรรค	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
		7)เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพ การจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนา การศึกษาและการประเมินผล) 8)โครงการจัดงานปัจฉิมนิเทศ โรงเรียน เทศบาลเวียงตาล ตั้งไว้ 10,000 บาท 9)โครงการประชุมคณะกรรมการสถาน ศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาล เวียงตาล ตั้งไว้ 25,000 บาท 10)โครงการเวียงตาลสารนิทรรศน์ สถานศึกษา ตั้งไว้ 20,000 บาท 11)โครงการศูนย์ขยะออมทุน(School Zero Waste) ตั้งไว้ 10,000 บาท							10,000 25,000 20,000 10,000		
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล เวียงตาล	-สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน -สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน -สนับสนุนค่านั่งสือเรียน -สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน -สนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน -สนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน	528,600	ตำบล เวียงตาล	ก.ค. 2569		✓		189,486		

(1) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน			งบ ประมาณ เบิกจ่าย	ปัญหาและ อุปสรรค	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
6	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและ เยาวชนตำบลเวียงตาล	-จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและ เยาวชนตำบลเวียงตาล	10,000	ตำบล เวียงตาล	มิ.ย. 2569			✓	-		
7	โครงการโรงเรียนปลอดขยะ	อุดหนุนให้แก่โรงเรียนสันทราย ตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ	10,000	โรงเรียน บ้านสันทราย	ก.พ. 2569	✓			10,000		
8	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	อุดหนุนให้แก่โรงเรียนสันทราย ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	10,000	โรงเรียน บ้านสันทราย	มิ.ย. 2569			✓	-		
9	โครงการสวนพฤกษศาสตร์ ในโรงเรียน (โครงการในพระราชดำริ)	อุดหนุนให้แก่โรงเรียนสันทราย ตามโครงการสวนพฤกษศาสตร์ ใน โรงเรียน (โครงการในพระราชดำริ)	5,000	โรงเรียน บ้านสันทราย	ส.ค. 2569			✓	-		

(1) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน			งบ ประมาณ เบิกจ่าย	ปัญหาและ อุปสรรค	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
10	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านแม่ตาลน้อย	อุดหนุนให้แก่โรงเรียนแม่ตาลน้อย ตามโครงการอุดหนุนอาหาร กลางวันโรงเรียนบ้านแม่ตาลน้อย	86,400	โรงเรียนบ้าน แม่ตาลน้อย	พ.ค. 2569			✓	-		
11	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านสันทราย	อุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านสันทราย ตามโครงการอุดหนุนอาหาร กลางวันโรงเรียนบ้านสันทราย	297,000	โรงเรียน บ้านสันทราย	พ.ค. 2569		✓		167,400		
12	โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ระดับตำบลเวียงตาล	อุดหนุนให้แก่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ ระดับอำเภอห้างฉัตร ดำเนินการ	20,000	สกร. ระดับอำเภอ ห้างฉัตร บ้านสันทราย หมู่ที่ 1	มิ.ย. 2569			✓	-		
รวมแผนงานการศึกษา			1,989,600						950,019		

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

3.3. การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(1) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน			งบ ประมาณ เบิกจ่าย	ปัญหาและ อุปสรรค	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการจัดงานประเพณียี่เป็ง ตำบลเวียงตาล	- การจัดงานประเพณียี่เป็งในพื้นที่ ตำบลเวียงตาล	350,000	ตำบล เวียงตาล	พ.ย. 2568	✓			45,300	-	
2	โครงการส่งเสริมประเพณี เข้าพรรษา	- จัดกิจกรรมประเพณีเข้าพรรษา เช่น สมโภชน์เทียนพรรษาวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 7 เช่น กิจกรรม หล่อเทียน, เลิกเหล้าครบพรรษา	20,000	ตำบล เวียงตาล	ก.ค. 2569			✓	-	-	
3	โครงการจัดงานประเพณี บวงสรวงเจ้าพ่อขุนตาล (พญาเบิก)	- จัดพิธีบวงสรวง/การแสดง/การละเล่น/ ประกวดแข่งขัน/จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ ของตำบลเวียงตาล บริเวณอุทยานประวัติ ศาสตร์อนุสาวรีย์เจ้าพ่อขุนตาน บ้านห้วยวัง หมู่ที่ 5	450,000	อนุสาวรีย์ เจ้าพ่อขุนตาน บ้านห้วยวัง หมู่ที่ 5	พ.ค. 2569			✓	-	-	
รวมแผนงานการศึกษา			820,000						45,300		

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

3.4. การป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

(1) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน			งบ ประมาณ เบิกจ่าย	ปัญหาและ อุปสรรค	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	สนับสนุนการดำเนินงานกองทุน หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	- ประชาชนในพื้นที่ตำบล เวียงตาล	200,000	ตำบล เวียงตาล	ก.พ. 2569	✓			170,775	-	
รวมแผนงานงบกลาง			200,000						170,775		

3.4 การป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

(1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน			งบ ประมาณ เบิกจ่าย	ปัญหาและ อุปสรรค	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการเฝ้าระวังและป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ อุบัติใหม่อุบัติซ้ำในเขตพื้นที่ ตำบลเวียงตาล	-จัดกิจกรรมเฝ้าระวัง การป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ -สนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ์ในการ ป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดต่อ อุตุนิใหม่ อุตุนิซ้ำ	10,000	ตำบล เวียงตาล	ก.ย. 2569			✓	-	-	

(1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน			งบ ประมาณ เบิกจ่าย	ปัญหาและ อุปสรรค	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
2	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	- ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ และโรคระบาด เช่น ไข้เลือดออก พิษสุนัขบ้า, ไข้หวัดนก ฯลฯ	60,000	ตำบล เวียงตาล	มี.ค. 2569		✓		-	-	
3	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราช นารี หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งเกวียน	อุดหนุนงบประมาณให้แก่คณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตามโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระ เจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวาง ควัฒนวรขัตติยราชนารี หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งเกวียน	20,000	บ้านทุ่งเกวียน หมู่ที่ 6	มี.ย. 2569			✓	-	-	
4	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราช นารี หมู่ที่ 7 บ้านห้วยเรียน	อุดหนุนงบประมาณให้แก่คณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตามโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระ เจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวาง ควัฒนวรขัตติยราชนารี หมู่ที่ 7 บ้านห้วยเรียน	20,000	บ้านห้วยเรียน หมู่ที่ 7	มี.ย. 2569			✓	-	-	

(1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน			งบ ประมาณ เบิกจ่าย	ปัญหาและ อุปสรรค	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
5	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราช นารี หมู่ที่ 8 บ้านแม่ตาลน้อย	อุดหนุนงบประมาณให้แก่คณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตามโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระ เจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวาง ควัฒนวรขัตติยราชนารี หมู่ที่ 8 บ้านแม่ตาลน้อย	20,000	บ้านแม่ตาล น้อย หมู่ที่ 8	มิ.ย. 2569			✓	-	-	
6	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราช นารี หมู่ที่ 9 บ้านปางปง-ปางทราย	อุดหนุนงบประมาณให้แก่คณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตามโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระ เจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวาง ควัฒนวรขัตติยราชนารี หมู่ที่ 9 บ้านปางปง-ปางทราย	20,000	บ้านปางปง- ปางทราย หมู่ที่ 9	มิ.ย. 2569			✓	-	-	
7	โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านสันทราย	อุดหนุนงบประมาณให้แก่คณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตามโครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์	20,000	บ้านสันทราย หมู่ที่ 1	มิ.ย. 2569			✓	-	-	

(1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน			งบ ประมาณ เบิกจ่าย	ปัญหาและ อุปสรรค	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
8	โครงการอบรมหมอบ้าน ในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 10 บ้านดอน	อุดหนุนงบประมาณให้แก่คณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตามโครงการอบรมหมอบ้าน ในพระราชประสงค์	20,000	บ้านดอน หมู่ที่ 10	มิ.ย. 2569			✓	-	-	
9	โครงการอบรมหมอบ้าน ในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านเหล่า	อุดหนุนงบประมาณให้แก่คณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตามโครงการอบรมหมอบ้าน ในพระราชประสงค์	20,000	บ้านเหล่า หมู่ที่ 2	มิ.ย. 2569			✓	-	-	
10	โครงการอบรมหมอบ้าน ในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านยางอ้อย	อุดหนุนงบประมาณให้แก่คณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตามโครงการอบรมหมอบ้าน ในพระราชประสงค์	20,000	บ้านยางอ้อย หมู่ที่ 4	มิ.ย. 2569			✓	-	-	
11	โครงการอบรมหมอบ้าน ในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 11 บ้านยางอ้อยใต้	อุดหนุนงบประมาณให้แก่คณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตามโครงการอบรมหมอบ้าน ในพระราชประสงค์	20,000	บ้านยางอ้อย ใต้ หมู่ที่ 11	มิ.ย. 2569			✓	-	-	
12	โครงการอบรมหมอบ้าน ในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านใหม่แม่ปาง	อุดหนุนงบประมาณให้แก่คณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตามโครงการอบรมหมอบ้าน ในพระราชประสงค์	20,000	บ้านแม่ปาง หมู่ที่ 3	มิ.ย. 2569			✓	-	-	

(1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน			งบ ประมาณ เบิกจ่าย	ปัญหาและ อุปสรรค	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
13	โครงการอบรมหมอบ้าน ในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านหัววัง	อุดหนุนงบประมาณให้แก่คณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตามโครงการอบรมหมอบ้าน ในพระราชประสงค์	20,000	บ้านหัววัง หมู่ที่ 5	มิ.ย. 2569			✓	-	-	
รวมแผนงานสาธารณสุข			290,000						-		

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

3.4 การป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

(2) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน			งบ ประมาณ เบิกจ่าย	ปัญหาและ อุปสรรค	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา สถานศึกษา "ลูกพญาเบิกเกมส์"	จัดโครงการแข่งขันกีฬาให้แก่เด็ก และนักเรียนในสถานศึกษาของ เทศบาลตำบลเวียงตาล	30,000	โรงเรียน เทศบาล เวียงตาล	ม.ค. 2568	✓			30,000	-	
2	โครงการจัดแข่งขันกีฬา "เวียงตาลเกมส์"	จัดโครงการแข่งขันกีฬาให้แก่เด็กเยาวชน ประชาชน ในพื้นที่ตำบลเวียงตาล	200,000	โรงเรียน เทศบาล เวียงตาล	มี.ค. 2569			✓	-	-	
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ			230,000						30,000		

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

3.5. ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

(1) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน			งบ ประมาณ เบิกจ่าย	ปัญหาและ อุปสรรค	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	สนับสนุนการดำเนินงานกองทุน สวัสดิการชุมชนของตำบลเวียงตาล	สมทบงบประมาณให้กับกองทุนสวัสดิการ ชุมชนตำบลเวียงตาล	300,000	พื้นที่ ตำบลเวียงตาล	ส.ค. 2569			✓	-	-	
รวมแผนงานงบกลาง			300,000						-		

(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน			งบ ประมาณ เบิกจ่าย	ปัญหาและ อุปสรรค	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการน้อมนำเทิดทูน ปกป้อง เกียรติภูมิความเป็นไทย	-จัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่ง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	30,000	ตำบล เวียงตาล	ก.ย. 2569			✓	-	-	
2	โครงการพลเมือง สานพลังประชารัฐ สร้างสุข	-จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์การออกประชุมสัญจรเพื่อรับฟัง ปัญหาความต้องการของประชาชน -ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่แก่ ประชาชนในพื้นที่ ต.เวียงตาล ทั้ง 11 หมู่ที่บ้านในเขตพื้นที่	20,000	ตำบล เวียงตาล	ก.ย. 2569			✓	-	-	

(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน			งบ ประมาณ เบิกจ่าย	ปัญหาและ อุปสรรค	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
3	โครงการฝึกอบรม ค่ายเด็ก และ เยาวชนคนเวียงตาล ด้านยาเสพติด	จัดโครงการอบรมให้ความรู้ การป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้แก่เด็กและ เยาวชนตำบลเวียงตาล โดยดำเนินการ โครงการฝึกอบรม ค่ายเด็ก และเยาวชน คนเวียงตาล ด้านยาเสพติด	20,000	ตำบล เวียงตาล	ส.ค. 2569			✓	-	-	
4	โครงการพัฒนพลังผู้สูงอายุตำบล เวียงตาล	จัดโครงการอบรมให้ความรู้ ในการดูแล ตัวเองของผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลเวียงตาล โดยดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการพัฒน พลังผู้สูงอายุตำบลเวียงตาล	100,000	ตำบล เวียงตาล	เม.ย. 2569			✓	-	-	
5	โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ตำบลเวียงตาล	จัดโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ในพื้นที่ตำบลเวียงตาล โดยการดำเนินการ ร่วมกันระหว่าง เทศบาลตำบลเวียงตาล วัดในพื้นที่ตำบลเวียงตาล โรงเรียน และ ประชาชนในตำบลเวียงตาล	10,000	ตำบล เวียงตาล	ก.ย. 2569			✓	-	-	
รวมแผน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน			180,000						-		
รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม			25,470,400						12,574,694		

การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569) รอบ 6 เดือน
 เทศบาลตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

4.3 ส่งเสริมการท่องเที่ยว

(1) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน			งบ ประมาณ เบิกจ่าย	ปัญหาและ อุปสรรค	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ตำบลเวียงตาล	จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ในพื้นที่ตำบลเวียงตาล	30,000	ตำบล เวียงตาล	มี.ค. 2569			✓	-	-	
รวมแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ			30,000						-		
รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ			30,000						-		

การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569) รอบ 6 เดือน
 เทศบาลตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

5.1. การพัฒนาบุคลากร

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน			งบ ประมาณ เบิกจ่าย	ปัญหาและ อุปสรรค	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการประกวดคำขวัญ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	จัดกิจกรรมประกวดคำขวัญต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชัน ในพื้นที่ตำบล เวียงตาล เพื่อปลูกจิตสำนึกสร้าง ความตระหนักรู้ของประชาชนใน พื้นที่ให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวามซื่อสัตย์ สุจริต มีทัศนคติที่ดี ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	20,000	ตำบลเวียงตาล	ส.ค. 2569			✓	-	-	
2	โครงการส่งเสริมความรู้ความ เข้าใจกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแก่ ผู้ปฏิบัติงานคณะกรรมการ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	จัดโครงการส่งเสริมความรู้ความ เข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน คณะกรรมการ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ใน เทศบาลตำบลเวียงตาล	10,000	ตำบลเวียงตาล	มิ.ย. 2569			✓	-	-	
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป			30,000								

5.1. การพัฒนาบุคลากร

(2) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน			งบ ประมาณ เบิกจ่าย	ปัญหาและ อุปสรรค	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
3	โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากร เจ้าหน้าที่ กู้ชีพ-กู้ภัย เทศบาลตำบลเวียงตาล	จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากร เจ้าหน้าที่ กู้ชีพ-กู้ภัย เทศบาลตำบลเวียงตาล ให้แก่ เจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัย ของ เทศบาล ตำบลเวียงตาล	30,000	ตำบล เวียงตาล	มิ.ย. 2569			✓	-	-	
รวมแผนงานรักษาความสงบภายใน			30,000								

5.3. กลยุทธ์การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจกิจการท้องถิ่น การสร้างจิตสำนึกการเป็นพลเมืองที่ดี

1.แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน			งบ ประมาณ เบิกจ่าย	ปัญหาและ อุปสรรค	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการเชิดชูคนดีศรีเวียงตาล “ต้นแบบแห่งความดีงาม”	จัดโครงการเชิดชูคนดีศรีเวียงตาล “ต้นแบบแห่งความดีงาม”	5,000	ตำบล เวียงตาล	มี.ค. 2569			✓	-	-	
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป			5,000								

5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

5.4. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน			งบ ประมาณ เบิกจ่าย	ปัญหาและ อุปสรรค	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นแบบบูรณาการด้วยการ มีส่วนร่วม “ร่วมคิด ร่วมสร้าง เวียงตาล ยั่งยืน”	ดำเนินงานโครงการฯ โดยการ ระดมความคิดเห็น และค้นหา ปัญหาและความต้องการในพื้นที่ เพื่อนำมาบรรจุในแผนพัฒนา ท้องถิ่น	20,000	ตำบล เวียงตาล	มิ.ย. 2569		✓		-	-	
2	โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)	อุดหนุนงบประมาณให้แก่เทศบาล ตำบลปงยางคก ตามโครงการอุดหนุนศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)	20,000	พื้นที่ อ.ห้างฉัตร	ธ.ค. 2568	✓			20,000	-	
3	โครงการจัดสนับสนุนกิจกรรม งานรัฐพิธี และงานวัฒนธรรม ประเพณี	อุดหนุนงบประมาณให้แก่ปกครอง อำเภอห้างฉัตร ตามโครงการจัดสนับสนุนกิจกรรม งานรัฐพิธี และงานวัฒนธรรม ประเพณี	20,000	อำเภอ ห้างฉัตร	ธ.ค. 2568	✓			20,000	-	

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน			งบ ประมาณ เบิกจ่าย	ปัญหาและ อุปสรรค	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
4	โครงการสนับสนุนการจัดงาน ฤดูหนาวและของดีนครลำปาง	อุดหนุนงบประมาณให้แก่ปกครอง อำเภอห้างฉัตร ตามโครงการสนับสนุนการจัดงาน ฤดูหนาวและของดีนครลำปาง	15,000	สนามกีฬา จังหวัดลำปาง	ม.ค. 2569	✓			15,000	-	
5	โครงการสนับสนุนกิ่งกาชาด อำเภอห้างฉัตรประเพณี	อุดหนุนงบประมาณให้แก่กิ่งกาชาด อำเภอห้างฉัตร ตามโครงการสนับสนุนกิ่งกาชาด อำเภอห้างฉัตรประเพณี	15,000	อำเภอ ห้างฉัตร	ธ.ค. 2568	✓			15,000	-	
6	โครงการรณรงค์เพื่อการพัฒนา และจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น "เวียงตาลน่าอยู่ ทุกคนรู้หน้าที่ จ่ายภาษีตรงเวลา"	จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ในการ จัดเก็บภาษี ให้กับประชาชนตำบล เวียงตาล	15,000	ตำบล เวียงตาล	มิ.ย. 2569	✓			15,000	-	
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป			105,000						85,000		

5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

5.5. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(1) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน			งบ ประมาณ เบิกจ่าย	ปัญหาและ อุปสรรค	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการช่วยเหลือประชาชน เพื่อเฝ้าระวังและฟื้นฟูหลังเกิดภัย ให้แก่ผู้ประสบภัยสาธารณะ หรือภัยพิบัติฉุกเฉิน	เพื่อให้ประชาชนที่ประสบภัย ได้รับการช่วยเหลือฟื้นฟูอย่างทั่วถึง และทันเวลา	100,000	พื้นที่ตำบล เวียงตาล	ก.ย. 2569		✓		15,131.60	-	
รวมแผนงานรักษาความสงบภายใน			100,000						15,131.60		
รวมยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร			270,000						100,131.60		